



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO											
OBRA:	UBS FRANCISCO PEREIRA					DATA :		22/01/2026		BDI : 28,82%	
DESCRIÇÃO:	REFORMA					FONTE		VERSÃO		HORA MES	
LOCAL:	ASSUNÇÃO-PB					CAEMA		2019/12		116,68% -	
CLIENTE:	PREFEITURA DE ASSUNÇÃO					CAGEPA		2025/09 COM DESONERAÇÃO		- -	
						DEOSP		2014 COM DESONERAÇÃO		93,90% -	
						DER-MG		2022/04 COM DESONERAÇÃO		- -	
						DER-PB		2025/07 COM DESONERAÇÃO		100,13% -	
						NOVACAP		2019/11 COM DESONERAÇÃO		- -	
						ORSE		2025/11		111,36% 69,82%	
						SICRO 2		2016/11 COM DESONERAÇÃO		86,74% -	
						SICRO NOVO		2025/10 COM DESONERAÇÃO		- -	
						SINAPI		2025/12 COM DESONERAÇÃO		91,01% 51,84%	
						SMOP EDIF		2019/07 COM DESONERAÇÃO		87,59% 49,84%	
						SMOP ILUM		2019/07 COM DESONERAÇÃO		86,12% 48,67%	
						SMOP INFRA		2019/07 COM DESONERAÇÃO		86,12% 48,67%	
						PRÓPRIA		PRÓPRIA		0,00% 0,00%	

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	Total parcela
1	INTERVENÇÕES EXTERNAS	R\$ 8.205,13		60,00 %	40,00 %		100,00 %
				R\$ 4.923,08	R\$ 3.282,05		R\$ 8.205,13
2	ESQUADRIAS	R\$ 26.205,29		40,00 %	60,00 %		100,00 %
				R\$ 10.482,12	R\$ 15.723,17		R\$ 26.205,29
3	REVESTIMENTO INTERNO	R\$ 132.501,32	50,00 %	50,00 %			100,00 %
			R\$ 66.250,66	R\$ 66.250,66			R\$ 132.501,32
4	REVESTIMENTO EXTERNO	R\$ 59.802,99	30,00 %	40,00 %	30,00 %		100,00 %
			R\$ 17.940,90	R\$ 23.921,20	R\$ 17.940,89		R\$ 59.802,99
5	PAVIMENTAÇÃO EXTERNA	R\$ 9.893,52			70,00 %	30,00 %	100,00 %
					R\$ 6.925,46	R\$ 2.968,06	R\$ 9.893,52
6	PINTURA GERAL	R\$ 23.755,40				100,00 %	100,00 %
						R\$ 23.755,40	R\$ 23.755,40
R\$ 260.363,65			R\$ 84.191,56	R\$ 105.577,06	R\$ 43.871,57	R\$ 26.723,46	R\$ 260.363,65
			R\$ 84.191,56	R\$ 189.768,62	R\$ 233.640,19	R\$ 260.363,65	